



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

OBRAS RAMO 33 Y HÁBITAT 2009

ENERO 2010

No.	No. OBRA	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	LOCALIZACIÓN	CONACULTA / FOREMOBA	FISM 2009	PRODDER 2008	FORTAMUN 2009	HABITAT 2009	ESTATAL 2009	C.F.E.	BENE-FICIARIOS 2009	TOTAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	EMPRESA EJECUTORA	AVANCE ENERO 2010	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	No. DE CONTRATO	FECHA FIRMA DE CONTRATO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	
1	79234	CHOLULA DE RIVADAVIA	RECONSTRUCCION DE PAV. ASFALTO	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO 1era. ETAPA (ADD. DE MATERIAL P. BACHEO)				\$412,085.66					\$412,085.66	\$412,085.66	\$0.00	IMPULSORA DE ASFALTOS S.A. DE C.V.	100%	30-abr-09	31-may-09	SPC-R33-79234-001/2009	29-abr-09	D	
2	80817	BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO	PAV. CON ADOQUIN	AV. 10 PTE. / C. 9 Y 11 NTE.		\$208,620.00			\$248,313.00	\$39,693.00			\$496,626.00	\$496,626.00	\$0.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE LOS ANGELES S.A. DE C.V.	100%	14-sep-09	14-nov-09	SPC-HÁBITAT-80817-035/2009	11-sep-09	3	
3	80818	BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	AV. 10 PTE. / C. 9 Y 11 NTE.		\$69,506.00			\$82,730.00	\$13,224.00			\$165,460.00	\$165,460.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LOS ANGELES S.A. DE C.V.	100%	14-ago-09	14-sep-09	SPC-HÁBITAT-80818-021/2009	12-ago-09	D	
4	80815	BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA	PAV. CON ADOQUIN	C. 18 PTE. / C. 5 DE MAYO Y C. 5 NTE.		\$419,425.00			\$499,227.00	\$79,802.00			\$998,454.00	\$998,454.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LOS ANGELES S.A. DE C.V.	100%	7-ago-09	7-oct-09	SPC-HÁBITAT-80815-019/2009	5-ago-09	5	
5	80849	BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA	PAV. CON ADOQUIN	C. 7 NTE. / BOLVD. FORJADORES Y AV. 18 PTE.		\$305,642.00			\$363,795.00	\$58,153.00			\$727,590.00	\$727,590.00	\$0.00	MATERIALES Y HERRAMIENTAS MINERAS S.A. DE C.V.	100%	17-sep-09	17-nov-09	SPC-HÁBITAT-80849-038/2009	14-sep-09	3	
6	80572	BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO	COLECTOR PLUVIAL	AV. 2 PTE. / C. 9 Y 11 NTE.		\$201,279.16	\$194,557.00						\$395,836.16	\$395,836.16	\$0.00	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA COLT. S.A. DE C.V.	100%	15-jun-09	3-jul-09	SPC-R33-80572-002/2009	12-jun-09	D	
7	80820	BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO	PAV. CON ADOQUIN	AV. 2 PTE. / C. 5 Y 9 NTE.		\$1,120,406.21							\$1,120,406.21	\$1,120,406.21	\$0.00	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA COLT. S.A. DE C.V.	100%	22-jul-09	31-ago-09	SPC-R33-80820-012/2019	21-jul-09	5	
8	81173	BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	C. 7 NTE. / BOLVD. FORJADORES Y AV. 18 PTE.		\$64,518.00			\$76,794.00	\$12,276.00			\$153,588.00	\$153,588.00	\$0.00	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA COLT. S.A. DE C.V.	100%	7-ago-09	10-sep-09	SPC-HÁBITAT-81173-018/2009	5-ago-09	D	
9	81506	BARRIO DE JESUS TLATEMPA	PAV. CON ADOQUIN	PRIV. 4 A NTE. / AV. 20 OTE. Y CASA		\$100,482.11						\$94,719.00	\$195,201.11	\$195,201.11	\$0.00	JAK SOLUCIONES S.A. DE C.V.	100%	30-jun-09	30-jul-09	SPC-R33-81506-017/2009	29-jun-09	D	
11	81509	SAN MATIAS COCOYOTLA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	C. ZARAGOZA / CHALCHICOMULA Y ZACATLAN, REYES DE JUAREZ / CHALCHICOMULA Y ZACATLAN, CHALCHICOMULA / ZARAGOZA Y 5 DE DIC., ZACATLAN / PRIV. CHALCHICOMULA Y ZACAPUXTLA, PRIV. CHALCHICOMULA / ZACATLAN Y CHALCHICOMULA, PROLG. ZACATLAN / REV. ZACATLAN, ACATZINGO / TEZUTLAN Y REV. CHIGNAHUAPAN / PRIV. CHIGNAHUAPAN Y TEZUTLAN, LIBRES / 5 Y 7 NTE. / 28 PTE. / 3 Y 5 NTE. / 28 PTE. / 3 Y 5 NTE. / 28 OTE. / 2 NTE. Y 5 DE MAYO, 22 PTE. / 5 Y 7 NTE, C. TEPEACA / INDEPENDENCIA Y ATLIXCO, TEGAMCHALCO / ATLIXCO Y AMOZOC, C. 13 NTE. / 10 Y 8 PTE. C. 6 PTE. / 15 Y 13 NTE.		\$315,221.00			\$375,196.00	\$59,975.00				\$750,392.00	\$750,392.00	\$0.00	JAK SOLUCIONES S.A. DE C.V.	100%	14-ago-09	30-sep-09	SPC-HÁBITAT-81509-022/2009	12-ago-09	3
12	81511	SAN MATIAS COCOYOTLA	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PRIV. ZARAGOZA / ZARAGOZA Y RED EXISTENTE, C. ZARAGOZA / CRUCERO 7 CAMINOS Y CHALCHICOMULA, CHALCHICOMULA / POZO EXIST. Y C. ZARAGOZA, C. LIBRES / CHALCHICOMULA Y HUEJOTZINGO C. TEPEACA / ATLIXCO Y AMOZOC.		\$223,245.00			\$265,720.00	\$42,475.00			\$531,440.00	\$531,440.00	\$0.00	EMILIO LADINO ZAMORA	100%	17-ago-09	30-sep-09	SPC-HÁBITAT-81511-023/2009	14-ago-09	3	
13	81518	BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	AV. 2 PTE. / 5 Y 11 NTE.		\$507,086.31							\$507,086.31	\$505,845.60	\$1,240.71	MATERIALES Y HERRAMIENTAS MINERAS S.A. DE C.V.	100%	3-jul-09	15-ago-09	SPC-R33-81518-011/2009	2-jul-09	3	
14	81505	SANTA MARIA XIXITLA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	C. 3 PTE. / C. 13 Y 15 SUR		\$80,875.41							\$80,875.41	\$80,875.41	\$0.00	C & C CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	100%	25-nov-09	15-dic-09	SPC-R33-81505-061/2009	24-nov-09	D	
15	82186	CHOLULA DE RIVADAVIA	DESASOLVE DE LOS RIOS	AMETLAPANAPA-RABANILLO/SAN COSME TEXINTLA Y SAN MATIAS COCOYOTLA; RIO AMETLAPANAPA-RABANILLO/RAFAEL AVILA CAMACHO Y MOMOXPAN; RIO PRIETO/STA BARBARA ALMOLOYA Y LIMITES C/CORONANGO; RIO COAPANHGO Y PAPAXTLA		\$1,173,420.23							\$1,173,420.23	\$1,172,646.34	\$773.89	MARIA DOLORES REYES GARCIA	100%	13-jul-09	14-sep-09	SPC-R33-82186-010/2009	10-jul-09	5	
16	82488	SANTA MARIA XIXITLA	PAV. CON ADOQUIN	AV. 7 PTE. / 3 Y 7 SUR		\$930,703.13							\$930,703.13	\$923,484.62	\$7,218.51	GRUCONST. S.A. DE C.V.	35%	30-oct-09	31-dic-09	SPC-R33-82488-036/2009	28-oct-09	5	
17	82490	CHOLULA DE RIVADAVIA	SUM. Y COLOCACIÓN DE MAT. SINTETICO EN LA PISTA DE ATLETISMO	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA				\$1,880,354.14		\$10,000,000.00			\$11,880,354.14	\$1,880,354.14	\$10,000,000.00	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO CHOLULA (APORTACIÓN)	100%			APORTACIÓN		ACCIÓN POR APORTACION	
18	82518	SAN MATIAS COCOYOTLA	PAV. ASFALTICO	C. TEXMELUCAN / C. VILLA JUAREZ Y C. TETELA		\$447,163.00			\$404,364.00	\$64,638.00			\$916,165.00	\$916,165.00	\$0.00	EMILIO LADINO ZAMORA	100%	14-ago-09	14-oct-09	SPC-HÁBITAT-82518-020/2009	12-ago-09	5	
19	81964	BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO	PAV. CON ADOQUIN	AV. 2 PTE. / C. 9 Y 11 NTE.				\$639,337.82					\$639,337.82	\$634,546.80	\$4,791.02	MATERIALES Y HERRAMIENTAS MINERAS S.A. DE C.V.	100%	5-ago-09	16-sep-09	SPC-R33-81964-013/2009	3-ago-09	3	
20	82520	BARRIO DE JESUS TLATEMPA	PAV. CON ADOQUIN	PRIV. 10 NTE. / C. 18 Y 20 OTE.				\$283,163.29					\$283,163.29	\$283,163.29	\$0.00	CONSTRULUSER S.A. DE C.V.	100%	25-sep-09	26-oct-09	SPC-R33-82520-037/2009	24-sep-09	D	
21	82522	CHOLULA DE RIVADAVIA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	COLONIAS POPULARES DE INTERES SOCIAL EN C. ATLIXCO, C. ROSA EN RAMA, 1RA. PRIV. DE PABLO AGUILAR, PRIV. BUGAMBILIAS.		\$126,045.03				\$126,045.03	\$219,952.94		\$472,043.00	\$126,045.03	\$345,997.97	C.F.E.	PAGO 100%	1-sep-09	1-dic-09	82522	1-sep-09	D	
22	83359	CHOLULA DE RIVADAVIA	CONSTRU. DE UNIDAD DEPORTIVA 2da. ETAPA (CONSOLIDACION)	C. 25 SUR No. 301 / PROL. AV. HIDALGO Y/O AV. TECNOLÓGICO Y PROL. AV. 3 PTE.				\$427,420.00	\$284,500.00	\$15,807.00			\$727,727.00	\$727,727.00	\$0.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE LOS ANGELES S.A. DE C.V.	100%	18-ago-09	18-nov-09	SPC-ESPACIOS-83359-024/2009	17-ago-09	3	
23	83808	SAN COSME TEXINTLA	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	C. PUEBLA PONIENTE / C. HIDALGO Y PROLG. C. VENADITO		\$313,327.00			\$38,587.00				\$351,914.00	\$351,914.00	\$0.00	CARRARA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	23-oct-09	23-nov-09	SPC-HÁBITAT-83808-042/2009	21-oct-09	D	
24	84156	SAN FRANCISCO CUAPA	PAV. ASFALTICO	C. PALMARES/C. CHOLULA Y C. FRANCISCO VILLA; C. DOMINGO ARENAS / C. PALMARES Y C. VICENTE GUERRERO		\$738,153.00			\$738,153.00				\$1,476,306.00	\$1,476,306.00	\$0.00	EMC GROUP S. DE R.L. DE C.V.	100%	10-nov-09	29-dic-09	SPC-HÁBITAT-84156-053/2009	9-nov-09	5	
25	84173	SAN FRANCISCO CUAPA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	C. PALMARES/C. CHOLULA Y C. FRANCISCO VILLA; C. DOMINGO ARENAS / C. PALMARES Y C. VICENTE GUERRERO		\$176,754.00			\$176,754.00				\$353,508.00	\$353,508.00	\$0.00	EMC GROUP S. DE R.L. DE C.V.	100%	23-oct-09	13-nov-09	SPC-HÁBITAT-84173-041/2009	21-oct-09	D	
26	84155	SAN DIEGO CUACHAYOTLA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	C. BENITO JUAREZ / C. VENADITO Y C. CHOLULA		\$67,418.00			\$67,418.00				\$134,836.00	\$134,836.00	\$0.00	EMC GROUP S. DE R.L. DE C.V.	100%	23-oct-09	6-nov-09	SPC-HÁBITAT-84155-043/2009	21-oct-09	D	
27	84212	BARRIO DE SANTA MARÍA XIXITLA	PAV. CON ADOQUIN	AV. 5 PTE. / C. 7 Y 9 SUR		\$552,847.98							\$552,847.98	\$548,985.56	\$3,862.42	DOMINGO COHETZALITLA MARTINEZ	50%	30-oct-09	31-dic-09	SPC-R33-84212-045/2009	28-oct-09	3	
28	84220	SAN DIEGO CUACHAYOTLA	PAV. ASFALTICO	C. BENITO JUAREZ / C. VENADITO Y C. CHOLULA		\$388,141.00			\$388,141.00				\$776,282.00	\$776,282.00	\$0.00	EMC GROUP S. DE R.L. DE C.V.	100%	6-nov-09	23-dic-09	SPC-HÁBITAT-84220-051/2009	5-nov-09	3	
29	83563	SANTIAGO MOMOXPAN	CANCHAS DEPORTIVAS LA SANTISIMA 2da. ETAPA	C. CERRITO SN / C. CULTURA Y C. FERROCARRIL				\$873,600.00	\$1,040,000.00	\$166,400.00			\$2,000,000.00	\$2,039,282.99	\$40,717.01	CONSTRUCTORA MACIN-CARVAJAL S.A. DE C.V.	65%	10-oct-09	31-dic-09	SPC-ESPACIOS-83563-039/2009	5-oct-09	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
30	85032	BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA	CENTRO DE DEPORTIVO Y RECREATIVO TLACHTLI	AV. 13 NTE. / C. 14 PTE.				\$1,411,200.00	\$1,680,000.00	\$268,800.00			\$3,360,000.00	\$3,192,332.79	\$167,667.21	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE LOS ANGELES S.A. DE C.V.	60%	28-oct-09	31-dic-09	SPC-R33-85032-046/2009	27-oct-09	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	

